

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ 8 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ท่า	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	3	
3	งานทดสอบดิน Borings test	รวม/วัน	รวม	30	
4	งานทดสอบคอนกรีต	รวม/วัน	รวม	15	
5	งานชุดดินหลุมฐานรากและกลบดิน	3 ลบ.ม./วัน	10 ลบ.ม.	4	แรงงานคน
6	งานทรายรองพื้น	3 ลบ.ม./วัน	2 ลบ.ม.	1	แรงงานคน
7	ผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสมปูน	15 ลบ.ม./วัน	3.3 ลบ.ม.	1	แรงงานคน
8	ตัดเหล็กและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	200 กก./วัน	120 กก.	1	แรงงานคน
9	ติดตั้งแม่แบบ	6 ตร.ม./วัน	10 ตร.ม.	2	แรงงานคน
10	งานติดตั้งท่อส่งเหล็ก	รวม	รวม	7	
11	งานติดตั้งส่วนประกอบท่อส่งเหล็ก	รวม	รวม	15	
14	งานเทพื้นรองคูบพร้อมอุปกรณ์	รวม	รวม	15	แรงงานคน
15	ติดตั้งมิเตอร์น้ำเชื่อมประตูดานท่อ	รวม	รวม	2	แรงงานคน
16	ป้ายโครงการ	-	-	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				100	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

100

(ลงชื่อ).....ผู้ประสานงาน

(นายสุรราชู อดองพิมาย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน